

Ajuntament de Briansà

Identificació de l'expedient

Informe d'inspecció referent a la riera de Sant Eustaqui, al pont de Can Xirgau.

Fets

1. El 3 de febrer de 2011, la Policia Municipal va comunicar a la Secció d'Obres que en la riera de Sant Eustaqui, concretament en el punt del pont del Can Xirgau, s'havia produït un despreniment.
2. El 10 de febrer de 2011, la Secció d'Obres ha inspeccionat el lloc esmentat i ha constatat el següent:
 - a) La llosa de cimentació on se sustenten els pilars del pont, de més d'un metre i mig, s'aprecia força erosionada, i s'ha creat una cova a sota de la mateixa llosa (fotos 1 i 2).
 - b) L'erosió ha estat originada pel funcionament deficient del travesser que hi ha aigües avall –uns 8 metres de distància--, ja que l'aigua hi passa per sota i impedeix que el travesser faci la funció de contenir les terres (fotos 3 i 4).
 - c) El mur de delimitació contigu a la ronda Pau Vila també apareix erosionat, ja que ha actuat com a element de contenció de terres de la ronda esmentada (fotos 5 i 6).

Briansà, 12 de febrer de 2011

El cap de la Secció d'Obres


Gil Torres Menéndez